

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Rozbiórka ścian działowych | - 19,50 m ² |
| 2. Demontaż drzwi wewnętrznych 80x200 cm | - 3 szt |
| 3. Demontaż drzwi zewnętrznych 90x200 cm | - 2 szt |
| 4. Demontaż naświetla okiennego 180x250 cm | - 1 szt |
| 5. Skucie posadzek z płytek terrakota | - 15,50 m ² |
| 6. Skucie podłoża betonowego gr. 10 cm pod fundament ścian (12,40 m x 0,25m) | - 3,1 m ² |
| 7. Demontaż okapu kuchennego | - 1 kpl |
| 8. Wykonanie fundamentu pod nowe ścianki działowe (25x20 cm) | - 12,40 mb |
| 9. Wykonanie ścianek działowych z betonu komórkowego gr. 12 cm | - 33,00 m ² |
| 10. Zamurowanie otworów drzwiowych (zewnętrznych 90x200 cm) | - 2 szt |
| 11. Wykonanie tynków wewnętrznych cem. wapiennych (na ścianach nowych i zamurowaniach) | - 60,0 m ² |
| 12. Obsadzenie drzwi wewnętrznych 80x200 | - 2 szt |
| 13. Obsadzenie okna 90x140 | - 1 szt |
| 14. Ułożenie posadzki z płytek terrakota | - 15,50 m ² |
| 15. Ułożenie okładzin z płytek ceramicznych | - 30,0 m ² |
| 16. Malowanie tynków wewnętrznych ścian | - 60,0 m ² |
| 17. Malowanie tynków wewnętrznych sufitów | - 30 m ² |
| 18. Montaż gniaz 1- faz.+0 | - 10 szt |
| 19. Montaż opraw oświetleniowych LED (moc. ok. 100 Wat) | - 4 szt. |
| 20. Montaż łączników oświetleniowych | - 4 szt |
| 21. Wymiana instalacji wodociągowej śr. 15 mm | - 10,0 mb |
| 22. Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej śr. 110 mm | - 10,0 mb |

Roboty zostały wykonane do dnia 10 grudnia 2021r. Inspektor nadzoru otrzymał z powyższej kwoty 3.000 zł.

V. Siedziba związku

Siedziba Związku w roku 2021 znajdowała się w Urzędzie Gminy Lubań przy ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań.

Związek zatrudniał 2 osoby na ½ etatu.

VI. Komisja Rewizyjna

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

1. Marek Chrabąszcz – przewodniczący
2. Robert Relich – członek
3. Mirosław Haniszewski – członek