

Protokół Nr IV/45/2022

posiedzenia Zarządu Związku Gmin „Kwisa” w dniu 28 kwietnia 2022r.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Leszek Leśko.

Powitał wszystkich zebranych i poddał pod głosowanie Protokół Nr IV/44/2022 z dnia 08 kwietnia 2022r. oraz porządek obrad związany z inwestycjami w schronisku w 2022r., który został przyjęty 3 głosami za.

Inwestycje w schronisku w 2022r. związane są z przyznaniem wstępnej promesy z „Polskiego Ładu” na realizację inwestycji pn. : **„Modernizacja infrastruktury technicznej Schroniska dla Zwierząt w m. Przyłasek gmina Platerówka”**.

Zarząd wysłuchał projektanta dokumentacji, który złożył wniosek (w załączeniu) o przesunięcie terminu wykonania projektu technicznego na w/w zadanie, a mianowicie:

1. Umowa z firmą Usługi Projektowe, Kosztorysowe i Nadzoru Teresa Pikula na wykonanie projektu została podpisana do końca kwietnia br. Ze względu na nieprzewidziane okoliczności:
 - braki kadrowe,
 - złożoność zadań w projekcie, wynikających bezpośrednio z § 1 umowy Nr ZGK.032.1.4.2022, projektant omówił złożony wniosek o przesunięcie wykonania projektu do 10 czerwca 2022r.
2. Zarząd po wysłuchaniu wyjaśnień firmy projektowej j.w., dotyczących wystąpienia nowych okoliczności mających bezpośredni wpływ na opracowanie projektowe oraz konieczność przyjęcia pełnych danych do ogłoszenia przetargu na w/w inwestycję wyraził zgodę na przesunięcie terminu wykonania projektu technicznego do dnia 10 czerwca br.
3. Zarząd wysłuchał i przyjął wszelkie wyjaśnienia projektanta i jego wniosku, gdyż po wysłuchaniu informacji członka Zarządu p. Andrzeja Jasińskiego, który poinformował o przesunięciu przez „Polski Ład” terminu ogłoszenia przetargu zakupowego o 3 m-ce od ustaleń wynikających z przyznania Wstępnej Promesy, która określała termin 6 m-cy - w przypadku Związku termin przypadał na dzień 17 maja br.
Zgodnie z tymi informacjami ogłoszenie przetargu winno być dokonane najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2022r. Pomimo, iż Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie terminu, zastrzegł, iż przetarg zgodnie z zapisami zgłoszonymi przez Związek w UZP i ogłoszonych w BIP-ie musi być ogłoszony najpóźniej do dnia 30 czerwca br., czyli w II kw.
4. W porozumieniu z radcą prawnym Dyrektor biura przygotowuje stosowny aneks do umowy.
5. Zarząd podjął Uchwałę Nr IV /88/2022 w sprawie zmiany planu finansowego Związku Gmin „Kwisa” na rok 2022 – 3 głosami za.